

කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය - 2025

සංවර්ධන වැඩසටහන - ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - ගලිගමුව

අනු අංකය	වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු.මි.	ප්‍රගතිය				කොන්ත්‍රාත්කරු
				ගිවිසුම්ගතව ඇත	ආරම්භ කර ඇත	50% අවසන්	100% අවසන්	
1	බෝයගොඩ	බටේහේන මාර්ගය නිශ්ශංක මහතාගේ නිවස අසල සිට සෙනවිරත්න මහතාගේ	1,000,000.00		1			ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
2	ඇදුරාපොත බටහිර	ගල්ලියද්ද මුලහේන මාර්ගය	800,000.00	1				
3	කිණිගම	මී අඹතැන්න ගම්මැද්ද දුෂ්කර සථාන	800,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
4	අරන්දර	පියල් මහතාගේ කඩය අසලින් ගිනි අඹෙගොඩ	800,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
5	හත්තාගොඩ	හත්තාගොඩ පාසල අසල බදුවත්ත මාර්ගය	800,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
6	අටුගොඩ	අටුගොඩ කණු 70 මාර්ගය	800,000.00				1	ගොවි සංවිධානය
7	පිංදෙනිය	තලංදෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
8	බල්ලපාන උඩබාගේ	දංගොල්ල හරහා අලියා වැටුණු තැන්න මාර්ගය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
9	නාරංගොඩ	නාරංගොඩ පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
10	රුග්ගහතැන්න	වෙරළගස්තැන්න දෙමටගොල්ල මාර්ගය ඉතිරිකොටස	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
11	අරුග්ගම්මන	උඩගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස්	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

12	හත්තාපිටිය	හත්තාපිටිය මාර්ගයේ ඉතිරිකොටස්	700,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
13	මකුද්දල	මකුද්දල පල්ලෙපිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය	750,000.00		1			
14	වේරගොඩ	හද්දාමුල්ල ගංගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
15	කරගල	මැටිහක්ක උඩගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම(කෝලින	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
16	කන්දේගෙදර	අඹගහමුලහේන මාර්ගය සං	650,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
17	දේවාලේගම	අභඹදෙණිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
18	ලාභුපන	ලාභුපන ඇදිරිගල් ලෙන පඩිපෙල් මාර්ගය	650,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
19	නාබේරියාව	කෝට්ටපොළ මියනකොළමඩ මාර්ගය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
20	රැනපාන	වරකාව ගල්කොටුව මාර්ගය සංවර්ධනය	650,000.00				1	
21	පලපොලුව	පලපොලුව දොරොව්වේ උපාලි විජේරත්න මහතාගේ නිවසඅසල සිට ඒ.ඒ.කුසුමලතාගේ	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
22	මේඟිල්ඩි	කළුගහහේන හරහා යට්ටෝගොඩ මාර්ගය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
23	හපුදෙනිය	හීන්වැල්ල දිග්ගල මාර්ගයේ පිල්ලමුලහේන බෝක්කුවදමා මාර්ගය	750,000.00			1		ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
24	බිසෝවෙල	නව ජනපදයේ ඒ.ටී.අමරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට මීටර්	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

25	දෙමටන්පිටිය	දෙමටන්පිටිය වෙලමැද මාර්ගය සංවර්ධනය	750,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
26	උඩුගම	බෝහෙට්ටිය ගමමැද මාර්ගය ජේරගොල්ල දක්වා මාර්ගය	650,000.00				1	ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
27	නාදෙනිය	මාබොඩ ප්‍රධාන පාරේ නන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට අළුතින් ඉදිවන සමිතිශාලාව දක්වා	750,000.00			1		ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
28	කොබ්බෑවල	කොබ්බෑවල වැවේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00			1		ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
29	ඉඹුල්ගල	ඉඹුල්ගල හල්ඔලුව මාර්ගය	750,000.00				1	ගොවි සංවිධානය
30	කුරුණෑගොඩ	කරල් අමුණ මාර්ගය සංවර්ධනය	650,000.00				1	ගොවි සංවිධානය
			22,700,000	1	2	3	24	

ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා
සම්බන්ධ කරගත හැකි නිලධාරීන්

1	ඩබ්.එස්.එම්.ඩී. සෙනවිරත්න	නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ	70-2467015
2	ඊ.ඒ.එන්	සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර	70-788 33 75

0.485

0.495

0.98

15000000

450000

14550000

500000

5000

✓